



MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA

ASILI NIDO E SCUOLE PER L'INFANZIA

Progetto CUP E75E22000250006 PNRR - Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1. Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 57 del 08/09/2022 è stata approvata la graduatoria degli enti ammessi a finanziamento, tra i quali il Comune di San Prisco, per un importo complessivo pari a 1.455.450,00.

Con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 06/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo corrispondente al finanziamento concesso.

Al fine di affidare l'esecuzione degli interventi di progetto, è stata espletata una procedura negoziata mediante invito a 10 operatori economici del settore disponendo l'aggiudicazione, con determina n. 67 del 19/06/2023 (r.g. 353/2023), al miglior offerente con il ribasso del 15,85% sull'importo a base di gara, per l'importo complessivo di € 940.199,37, oltre Iva come per legge.

Sono stati poi conferiti gli incarichi tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto (la Direzione lavori, Coordinamento sicurezza, servizi archeologici e topografici) e il 29/11/2023 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa il contratto d'appalto, repertoriato al n. 447/2023.

I lavori sono stati consegnati in data 30/11/2023 e dovranno essere eseguiti, come da cronoprogramma di progetto, in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, pertanto dovranno essere ultimati entro il 28/11/2024.

In osservanza a quanto disposto dalle norme comunitarie per gli interventi previsti dai PNRR Nazionali, la Direzione Lavori ha depositato la relazione di cui alla scheda 1 fornita dalla Circolare MEF 32/2021 in cui si specificano, in modalità checklist, tutti gli obiettivi minimi da raggiungere per il rispetto dei vincoli DNSH, come riportato inoltre all'interno della "Scheda 1 - Costruzione di Nuovi edifici" alcuni vincoli si intendono rispettati se già si rispettano i Criteri Minimi Ambientali (CAM).

Per ciò che concerne la parte finanziaria, l'ente ha incassato la somma di € 436.635,00 pari al 30% dell'importo complessivo finanziato.

Delle somme introitate, sono stati ad oggi liquidati:

- €2.074,80 per Competenze professionali per lo studio ed indagini geologiche necessarie alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva – Determina Area II n. 459/2023 ;



Competenze professionali progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori - Determina Area II n. 460/2023;

- Competenze professionali di Supporto al RUP - Determina Area II n. 461/2023;
- Anticipazione del 20% sui lavori - Determina Area II n. 89/2024.
- Competenze professionali per lo studio ed indagini geologiche necessarie alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva - Determina Area II n. 225/2024;
- Competenze professionali per i servizi archeologici e topografici - Determina Area II n. 416/2024;
- Competenze professionali progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori - 2° acconto - Determina Area II n. 844/2024;
- Liquidazione I° SAL a tutto il 17/10/2024 - Determina Area II n. 869/156 del 26.11.2024.